



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SRFT	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220402195702	383708	0205/22	Ampliacion de Drenaje Sanitario en Tercera de Cerada de Zaragoza entre calle Zaragoza y calle Reforma	Santa Isabel Cholula	FISM	\$431,603.50	\$431,603.50	100.00%	100.00%	ML	231.00	La obra se encuentra fisica y financieramente al 100.00%
PUE220402196301	385550	0206/22	Rehabilitacion de Drenaje Sanitario en la calle Zaragoza entre Privada Zaragoza y calle Ignacio Alende	Santa Isabel Cholula	FISM	\$495,903.03	\$495,903.03	100.00%	100.00%	ML	280.00	La obra se encuentra fisica y financieramente al 100.00%
PUE220402196420	385865	0208/22	Rehabilitacion de Caminos saca cosechas	Santa Isabel Cholula	FISM	\$467,925.45	\$467,925.45	100.00%	100.00%	M2	24,000.00	La obra se encuentra fisica y financieramente al 100.00%
PUE220402195773	383938	72022	Adoquinamiento de la Calle Querriaro entre Calle Iruibide y Calle Puebla	San Martin Tamapa	FISM	\$2,190,806.16	\$2,190,806.16	100.00%	100.00%	M2	1,837.50	La obra se encuentra fisica y financieramente al 100.00%
PUE220402195842	384122	122022	Construccion de tanque de almacenamiento de 80 m3	Colonia Tamapa	FISM	\$527,274.18	\$527,274.18	100.00%	100.00%	PZA	1.00	La obra se encuentra fisica y financieramente al 100.00%
PUE220402195907	384329	132022	Construccion de centro para la atencion integral de personas mayores (cald) y estancia de dia 1a. etapa	Santa Isabel Cholula	FISM	\$2,585,764.32	\$2,585,764.32	100.00%	100.00%	M2	323.63	La obra se encuentra fisica y financieramente al 100.00%
PUE220402195979	384516	152022	Ampliacion de Red Elctrica en Calle Segunda de Reforma entre Calle Hidalgo y Calle del Venadillo	Santa Ana Acozauila	FISM	\$946,176.38	\$946,176.38	100.00%	100.00%	ML	425.00	La obra se encuentra fisica y financieramente al 100.00%
PUE220402196065	384745	142022	Construccion de Adoquinamiento en Calle Ignacio Zaragoza entre Calle 1a. De Malamoros y Calle Malamoros	San Pablo Ahuampan	FISM	\$2,080,036.22	\$2,080,036.22	100.00%	100.00%	M2	1,300.00	La obra se encuentra fisica y financieramente al 100.00%
PUE220402196114	384982	172022	Ampliacion de Fed Elctrica en Calle El Pajar entre Calle escuela Comunitaria Pajar y Coordenas 18.921103 - 98.385007	Santa Ana Acozauila	FISM	\$960,332.52	\$960,332.52	100.00%	100.00%	ML	546.00	La obra se encuentra fisica y financieramente al 100.00%
PUE220402196185	385193	192022	Rehabilitacion de Sistema de Agua Potable	San Martin Tamapa	FISM	\$984,996.44	\$984,996.44	100.00%	100.00%	POZO	1.00	La obra se encuentra fisica y financieramente al 100.00%
PUE220402196481	386029	232022	Suministro y Colocacion de Juegos Infantiles en el parque de la Cabecera Municipal	Santa Isabel Cholula	FISM	\$486,994.84	\$486,994.84	100.00%	0.00%	PZA	2.00	La obra se encuentra fisica y financieramente al 0% esta comprometido y devengado al 31 de diciembre y se concluirá en el primer trimestre del 2023 en base al articulo 17 de la ley de disciplina financiera
PUE220402196259	385399	162022	Adoquinamiento en Calle Independencia entre Calle Malamoros y Calle Reforma	Colonia el Mirador	FISM	\$688,293.69	\$688,293.69	100.00%	100.00%	M2	473.60	La obra se encuentra fisica y financieramente al 100.00%
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)												
FOLIO SISTEMA SRFT	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TMP_PUE220302136729	N/A	102022	Bacheo en diferentes calles de las localidades del Municipio de Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	FORTAMUN	\$644,906.35	\$644,906.35	100.00%	100.00%	M2	900.00	La obra se encuentra fisica y financieramente al 100.00%
TMP_PUE220402203101	N/A	182022	Construccion de Techado en plaza de usos multiples en la Cabecera Municipal	Santa Isabel Cholula	FORTAMUN	\$1,762,997.68	\$1,762,997.68	100.00%	100.00%	M2	600.00	La obra se encuentra fisica y financieramente al 100.00%
TMP_PUE220402203840	N/A	242022	Rehabilitacion de instalaciones de Centro Cultural	Santa Isabel Cholula	FORTAMUN	\$500,030.00	\$500,030.00	100.00%	0.00%	M2	95.21	La obra se encuentra fisica y financieramente al 0% esta comprometido y devengado al 31 de diciembre y se concluirá en el primer trimestre del 2023 en base al articulo 17 de la ley de disciplina financiera

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULLA PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFTI)
 4o Trimestre del 2022

TMP_PUE220402205050	N/A	25/2022	Rehabilitacion y Acondicionamiento de Areas para la Atencion al Publico	Santa Isabel Cholula	FORTAMUN	\$703,562.35	\$703,562.35	100.00%	0.00%	M2	47.08	La obra se encuentra fisica y financieramente al 0%, esta comprometido y devengado al 31 de diciembre y se concluirá en el primer trimestre del 2023 en base al articulo 17 de la ley de disciplina financiera
TMP_PUE220402205217	N/A	26/2022	Rehabilitacion de Campo Deportivo	San Martin Tlanapa	FORTAMUN	\$604,347.64	\$604,347.64	100.00%	0.00%	CANCHA	1.00	La obra se encuentra fisica y financieramente al 0%, esta comprometido y devengado al 31 de diciembre y se concluirá en el primer trimestre del 2023 en base al articulo 17 de la ley de disciplina financiera
TMP_PUE220402205236	N/A	26/2022	Presidencia Municipal	Santa Isabel Cholula	PNR	\$1,355,616.08	\$1,355,616.08	100.00%	0.00%	M2	98.21	La obra se encuentra fisica y financieramente al 0%, esta comprometido y devengado al 31 de diciembre y se concluirá en el primer trimestre del 2023 en base al articulo 17 de la ley de disciplina financiera